


ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за I квартал 2017 года
Кировским муниципальным районом Ленинградской области

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности:	Единица измерения	Достигнутое значение целевого показателя результативности			
			До начала выполнения работ	На конец выполнения работ после использования субсидии (плановое)	На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое)	Причины отклонения достижения целевого показателя
1	2	3	4	5	6	7
	Конечное значение целевого показателя: «Количество объектов культуры, на которых был проведен капитальный ремонт»	ед.	0	1	0	Идет подготовительный этап.
1	детализированные требования к достижению значений целевого показателя результативности:	наименование и адрес объекта культуры	Капитальный ремонт здания библиотеки по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Комсомольский пр. д. 62			
		срок завершения капитального ремонта				

Глава администрации
Кировского муниципального района



(подпись)

Витько А.П.
(фамилия, инициалы)

«04» апреля 2017 года

Председатель комитета финансов

(подпись)

Мельниченко Н.Г.
(фамилия, инициалы)

«04 » апреля 2017 года

Место печати

План мероприятий («дорожная карта») достижения целевых показателей
результативности использования субсидии в 2017 году
Кировский муниципальный район Ленинградской области

объект: «Капитальный ремонт здания библиотеки по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Мга,
Комсомольский пр. д.62»

	Наименование мероприятия*	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1	Проведение конкурсной процедуры для определения подрядчика с целью подписания муниципального контракта (подготовительный этап)	апрель	МКУ «УКС» Администрация Кировского района ЛО	Заключение муниципального контракта
2	Исполнение муниципального контракта в порядке, установленном муниципальным контрактом и действующим законодательством РФ	май - август	Заказчик – МКУ «УКС» Подрядчик – не определен	Завершение ремонтных работ, эксплуатация здания
3	Подготовка отчетов для их предоставления в комитет по культуре Ленинградской области и размещение информации на официальном сайте муниципального образования о достижении целевых показателей	Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным	МКУ «УКС» Управление культуры Администрация Кировского района ЛО	Направление отчетов для предоставления в Комитет по культуре Ленинградской области
4	Контроль за проведением капитального ремонта	Во время исполнения муниципального контракта	Заказчик – МКУ «УКС»	Устранение выявленных недоделок
5	Приемка объекта, в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь	Заказчик – МКУ «УКС»	Завершение ремонтных работ, эксплуатация здания

Глава администрации
Кировского муниципального района

(подпись)

Витько А.П.
(фамилия, инициалы)

«04» апреля 2017 года

Председатель комитета финансов

(подпись)

Мельниченко Н.Г.
(фамилия, инициалы)

«04» апреля 2017 года

Место печати

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на 1 квартал 2017 года (нарастающим итогом)

Кировский муниципальный район Ленинградской области

(наименование муниципального образования)

(рублей)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году			Получено субсидий в 20__ году областной бюджет	Принятые в 20__ году бюджетные обязательства			Выполнение капитальных вложений	Перечислено средств организациям в 2017 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 20__ год		Всего	в том числе			
		областной бюджет	местный бюджет							областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капитальный ремонт здания библиотеки по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Комсомольский пр. д.62	8317,600	4158,800	4158,800	4158,800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4158,800	Проходит подготовка конкурсной процедуры для определения подрядчика с целью подписания муниципального контракта (подготовительный этап)

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 (Ноль) рублей подтверждаю
(цифрами и прописью)

Глава администрации

(подпись)

Витько А.П. «04» апреля 2017 года
(фамилия, инициалы)

Председатель комитета финансов

(подпись)

Мельниченко Н.Г. «04» апреля 2017 года
(фамилия, инициалы)

Место печати

