

Пояснительная записка к отчету о достижении целевых показателей результативности использования субсидии в 2019 году в соответствии с Соглашением №1/9 от 19.02.2019г

Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии в 2019 году по объекту: «Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д.37» не было установлено по причине того, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году (доп.соглашение №3 от 03.12.2019г).

По условиям муниципального контракта от 23.11.2017г. № 826581 в 2019 году перечислено средств ООО «ЛенСоцСтрой» 103 736 818,68 рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской области 88 383 769,49 рублей и средств Кировского муниципального района Ленинградской области 15 353 049,19 рублей.

Выполнено работ в 2019 году на сумму 138 315 758,28 рублей, что составило 30% стоимости муниципального контракта.

Выполнены работы:

- демонтажные работы;
- кирпичная кладка;
- монтаж конструкций спортивного зала;
- монтаж плит перекрытий и покрытий;
- работы по устройству наружных инженерных сетей (тепловая сеть, водопровод, канализация, дренаж)
- смонтирован ИТП;
- работы по устройству оконных конструкций;
- устройство и утепление кровельного покрытия;
- внутренняя система отопления
- устройство сети наружного освещения (частично)
- устройство кровельного покрытия на I-м блоке
- монолитные работы по устройству крылец
- работы по устройству стяжек полов (частично)

Выполняются следующие виды работ:

- работы по благоустройству;
- оштукатуривание стен внутри здания;
- монтаж отделочных панелей;
- устройство напольной и настенной плитки;
- работы по облицовке цоколя здания;
- монтаж систем внутреннего водоснабжения и водоотведения;


- монтаж слаботочных сетей;
- монтаж внутреннего электроснабжения.

Строительная готовность объекта 66 %

Глава администрации КМР ЛО

 /А.В. Кольцов/

Главный администратор
доходов МКУ "УКС"

 директор /А.И. Суворов/