


Приложение 6 к ПОЛОЖЕНИЮ  
О ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, утв. Постановлением Правительства Ленинградской области  
от 23.01.2019г. №10 (с изменениями №1кв 2021 от 12.02.2021г.)

ОТЧЕТ  
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)  
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование строки (объекта)                               | Предусмотрено средств в 2022 году |      |               |              |       | Получено субсидий в 2022 году |           | Принято в 2022 году бюджетные обязательства  |  | Выполнение капитало-вложений | Перечислено средств организациям в 2022 году |       |               |              |      | Остаток субсидий на лицевых счетах   | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, выполнение строительной готовности объекта (прод.), причины возникновения остатка и т.д.) |
|---|-----------------------------------|------|---------------|--------------|-------|-------------------------------|-----------|--|--|------------------------------|--|-------|---------------|--------------|------|--|--|
|   | Всего                             | ФБ   | ОБ            | МБ           | Итого | ФБ                            | ОБ        | контрагент   | номер и дата муниципально-го контракта |                              | сумма муниципального контракта               | Всего | ФБ            | ОБ           | МБ   |  |  |
| 1   | 2                                 | 3    | 4             | 5            | 6     | 7                             | 8         | 9  | 10                                     | 11                           | 12   | 13    | 14            | 15           | 16   | 17   |  |
| Итого:  | 87 825 556,72                     | 0    | 79 043 000,00 | 8 782 556,72 | 0,00  | 79 043 000,00                 |           |  | 87 825 556,72                          | 87 825 556,72                | 87 825 556,72                                | 0,00  | 79 043 000,00 | 8 782 556,72 | 0,00 |  |  |
|   | 1,16                              | 0,00 | 0,00          | 1,16         | 0,00  | 0,00                          |           |  |  |                              | 1,16   | 0,00  | 0,00          | 1,16         | 0,00 |  |  |
| Капитальный ремонт стадиона г. Кировск, ул. Советская, д. 1 | 87 825 556,72                     | 0,00 | 79 043 000,00 | 8 782 556,72 | 0,00  | 79 043 000,00                 | АО "Тайм" | МК №11 от 25.06.2021г на сумму 126 814 223,39 рублей, ДС №1 от 25.07.2022г., ДС №2 от 24.08.2022г., ДС №3 от 17.10.2022г., ДС №4 от 16.12.2022г. | 87 825 556,72                          | 87 825 556,72                | 87 825 556,72                                | 0,00  | 79 043 000,00 | 8 782 556,72 | 0,00 | На объекте выполнены работы: вывоз и выборка грунта, устройство площадки ГТО, устройство лицевой канализации, ремонт кровли административных помещений, устройство переродок, поставка спортивного оборудования. Выполнено устройство искусственного покрытия футбольного поля, а так же мини-футбольного поля, установлены ворота и улавливающие сетки. Осуществлены лабораторные испытания искусственного покрытия. Получен сертификат соответствия РФС. Выполнены работы по устройству основания бетонных дорожек, асфальтно-бетонное покрытие бетонных дорожек. Аванс в 2022г. оплачен в сумме 20 066 800 рублей. Строительная готовность 100 %. |  |

М.В. Нилова

Е.В. Брюхова



Целевое использование субсидий в сумме 79 043 000,00 рублей подтверждено.

Заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по ЖСХ  
Председатель комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Исполнитель: специалист по муниципальному заказу МКУ "УКС" О.А. Столбова т. (81362) 28133