

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 2016 год  
Кировским муниципальным районом Ленинградской области

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Достигнутое значение целевого показателя результативности			
			До начала выполнения работ	На конец выполнения работ после использования субсидии (плановое)	На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое)	Причины отклонения достижения целевого показателя
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество зданий, на которых выполнены работы по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений	ед.	1	1	0	Проводятся ремонтные работы

Глава администрации  
Кировского муниципального района \_\_\_\_\_  
(подпись)

Председатель комитета финансов \_\_\_\_\_  
(подпись)

Место печати

Витько А.П.  
(фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 2016 года

Мельниченко Н.Г.  
(фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 2016 года



О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» за 2016 год (нарастающим итогом)

Кировский муниципальный район Ленинградской области

(наименование муниципального образования)  
(рублей)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2016 году			Получено субсидий в 2016 году областной бюджет	Принятые в 2016 году бюджетные обязательства			Выполнение капитальных вложений	Перечислено средств организациям в 2016 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			контрагент	номер и дата муниципального контракта	сумма муниципального контракта на 2016 год		Всего	в том числе			
		областной бюджет	местный бюджет							областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
"Капитальный ремонт системы отопления, инженерного оборудования, помещений МБУДО "Назиевская детская школа искусств" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.	16977458.86	8488700.00	8488758.86	8192409,42	ООО "ПИТЕРСТРОЙРЕМОНТ СПБ"	№0145300005416000119-0208336-01 от 16.08.2016г.	14940163,90	12291224.16	12291224.16	7470056,10	4821168,06	0,00	Последний этап строительных работ. Завершены работы по замене кровли, утеплению и окраске фасада, возведению перегородок, замене перекрытия первого и

Назия, ул. Октябрьская, д. 15".													чердачного этажей. Частично выполнены работы по электрике и отоплению.
"Капитальный ремонт помещений МБУДО "Назиевская детская школа искусств" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, ул. Октябрьская, д. 15".				ООО "РемСтройСервис"	№0145300005416000206-0208336-01 от 22.11.2016г.	1444654,94	0,00	0,0	0,0	0,0	722323,60		Ведутся строительные работы. Не предусмотрена поэтапная приемка.

Фактический остаток субсидий на лицевых счетах составляет 722353,32 руб. (семьсот двадцать две тысячи триста пятьдесят три рубля 32 копейки).

Целевое использование субсидий в сумме 7470056,10 руб. (семь миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьдесят шесть рублей 10 копеек), подтверждаю

Глава администрации  
Кировского муниципального района \_\_\_\_\_  
(подпись)

Витько А.П.  
(фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 20 16 года

Председатель комитета финансов \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мельниченко Н.Г.  
(фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 20 16 года

Место печати