



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области**

Новая ул., д.1, г. Кировск, 187342  
телефон (81362) 21-282,  
факс (81362) 20-611

E-mail: adm\_kmr@kirovsk-reg.ru

14.01.2025 № и-07-349/2025

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю  
комитета по строительству  
Ленинградской области

В.В. Лазуткину

**Уважаемый Виталий Витальевич!**

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области направляет отчеты в соответствии с соглашениями от 09.02.2021г № 1/9, от 06.06.2024г № 4/9, от 08.11.2024г № 515.

**Приложение:**

1. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия на 01.01.2025г. по 3-м объектам;
2. Отчет о достижении целевых показателей результатов использования Субсидии на 01.01.2025г. по 3-м объектам;
3. Отчет об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за декабрь 2024г. по 3-м объектам;
4. Платежные поручения №№ 63048 от 27.12.2024г, 62182 от 26.12.2024г, 62183 от 26.12.2024г, 10070 от 22.03.2024г, 15281 от 22.04.2024г, 23221 от 06.06.2024г, 31804 от 15.07.2024г, 38628 от 04.09.2024г, 48492 от 29.10.2024г, 56586 от 10.12.2024г, 63124 от 28.12.2024г, 63125 от 28.12.2024г.

Глава администрации



С.А. Ельчанинов

Исп. С.Н. Полушин  
(81362) 28-135

**ОТЧЕТ**  
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия  
на 01 января 2025 г.

*Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6*

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области *Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование бюджета муниципального образования *Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование финансового органа муниципального образования *Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета *Комитет по строительству Ленинградской области*

Наименование муниципальной программы *Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области*

Периодичность: *Ежеквартальная*

Единица измерения: *Рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)*

Наименование показателя	Код строки	Средства бюджета муниципального образования			
		всего		в том числе средства Субсидии из областного бюджета	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего	010	x	x	0,00	x

из них: подлежит возврату в областной бюджет	011	x	x	0,00	0,00
Объем Субсидии, выделенный бюджету муниципального образования из областного бюджета	020	x	x	140 462 320,00	140 462 320,00
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия	030	152 676 434,78	152 676 434,78	x	x
Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюджета	040	x	x	140 462 320,00	140 462 320,00
Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход)	050	152 676 434,78	152 676 434,78	140 462 320,00	140 462 320,00
Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального образования, всего	060	-	-	-	-
в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году	061	-	-	-	-
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	-	-	-	-
использованных в предшествующие годы	063	-	-	-	-
Возвращено в областной бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования, всего	070	x	x	0,00	0,00
	071	x	x	0,00	0,00

в том числе остаток средств Субсидии на начало года					
использованных не по целевому назначению	072	x	x	-	-
использованные в предшествующие годы	073	x	x	-	-
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего	080	x	x	0,00	0,00
из них: подлежит возврату в областной бюджет	081	x	x	0,00	0,00

**Муниципальный заказчик:**  
Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области



С.А. Ельчанинов

Председатель комитета финансов администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области



Е.В. Брюхова

**ОТЧЕТ**

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия  
на 01 января 2025 г.

Объект: *Строительство здания для нужд МБОУ "Лицей г. Отрадное" по адресу:  
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1*

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области *Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование бюджета муниципального образования *Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование финансового органа муниципального образования *Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета *Комитет по строительству Ленинградской области*

Наименование муниципальной программы *Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области*

Периодичность: *Ежеквартальная*

Единица измерения: *Рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)*

Наименование показателя	Код строки	Средства бюджета муниципального образования			
		всего		в том числе средства Субсидии из областного бюджета	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего	010	x	x	0,00	x

из них: подлежит возврату в областной бюджет	011	x	x	0,00	0,00
Объем Субсидии, выделенный бюджету муниципального образования из областного бюджета	020	x	x	0,00	110 400 000,00
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия	030	0,00	120 000 000,00	x	x
Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюджета	040	x	x	110400000,00	110400000,00
Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход)	050	120000000,00	120000000,00	110400000,00	110400000,00
Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального образования, всего	060	-	-	-	-
в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году	061	-	-	-	-
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	-	-	-	-
использованных в предшествующие годы	063	-	-	-	-
Возвращено в областной бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования, всего	070	x	x	0,00	0,00
	071	x	x	0,00	0,00

в том числе остаток средств Субсидии на начало года					
использованных не по целевому назначению	072	x	x	-	-
использованные в предшествующие годы	073	x	x	-	-
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего	080	x	x	0,00	0,00
из них: подлежит возврату в областной бюджет	081	x	x	0,00	0,00

**Муниципальный заказчик:**  
Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области



С.А. Ельчанинов

Председатель комитета финансов  
администрации Кировского муниципального района  
Ленинградской области



Е.В. Брюхова

Приложение №3 к Доп. соглашению  
№1/9-2 от 15.02.2022г Соглашения №1/9  
от 09.02.2021

## ОТЧЕТ

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия  
на 01 января 2025 г.

Объект: *Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест дер. Сухое Кировского района*

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области *Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование бюджета муниципального образования *Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование финансового органа муниципального образования *Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета *Комитет по строительству Ленинградской области*

Наименование муниципальной программы *Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области*

Периодичность: *Ежеквартальная*

Единица измерения: *Рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)*

Наименование показателя	Код строки	Средства бюджета муниципального образования			
		всего		в том числе средства Субсидии из областного бюджета	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего	010	x	x	0,00	x
из них: подлежит возврату в областной бюджет	011	x	x	0,00	0,00
Объем Субсидии, выделенный бюджету муниципального образования из областного бюджета	020	x	x	0,00	240 184 091,04
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия	030	0,00	261 069 664,18	x	x
Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюджета	040	x	x	166 673 343,95	233 708 976,79
Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход)	050	181 166 678,22	254 031 496,53	166 673 343,95	233 708 976,79
Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального образования, всего	060	-	-	-	-
в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году	061	-	-	-	-
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	-	-	-	-
использованных в предшествующие годы	063	-	-	-	-
Возвращено в областной бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования, всего	070	x	x	0,00	0,00

в том числе остаток средств Субсидии на начало года	071	x	x	0,00	0,00
использованных не по целевому назначению	072	x	x	-	-
использованные в предшествующие годы	073	x	x	-	-
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего	080	x	x	0,00	0,00
из них: подлежит возврату в областной бюджет	081	x	x	0,00	0,00

**Муниципальный заказчик:**  
Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области



С.А. Ельчанинов

Председатель комитета финансов  
администрации Кировского муниципального района  
Ленинградской области



Е.В. Брюхова

ОТЧЕТ

о достижении показателей результатов  
использования Субсидии  
по состоянию на «01» января 2025 г.

Наименование уполномоченного  
органа местного самоуправления  
муниципального образования  
Ленинградской области

Администрация Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области

Наименование бюджета  
муниципального образования

Бюджет Кировского муниципального  
района Ленинградской области

Наименование органа  
исполнительной власти - главного  
распорядителя средств областного  
бюджета

Комитет по строительству  
Ленинградской области

Наименование муниципальной  
программы


Комплексное развитие Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области

Периодичность:

Годовая

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	Фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6)	количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов путем реализации мероприятий по строительству реконструкции и проектированию спортивных объектов	Ед.	0,00	0,00	
2	Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6)	уровень технической готовности объекта капитального строительства достигнутый в результате использования субсидии	%	3,00	3,00	Контракт подписан 23.12.2024г . Объект передан подрядчику в работу в соответствии с актом передачи объекта.

Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области



С.А. Ельчанинов

Председатель комитета финансов администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области



Е.В. Брюхова

ОТЧЕТ

о достижении показателей результатов  
использования Субсидии  
по состоянию на «01» января 2025 г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области	<u>Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области</u>
Наименование бюджета муниципального образования	<u>Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области</u>
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета	<u>Комитет по строительству Ленинградской области</u>
Наименование муниципальной программы	<u>Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области</u>
Периодичность:	<u>Годовая</u>


№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современная школа» <i>(Строительство здания для нужд МБОУ "Лицей г. Отрадное" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1)</i>	Количество новых мест, введенных на объектах общего образования путем реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов	Чел.	0,00	0,00	

Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области



С.А. Ельчанинов

Председатель комитета финансов администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области



Е.В. Брюхова

ОТЧЕТ

о достижении показателей результатов  
использования Субсидии  
по состоянию на «01» января 2025 г.

Наименование уполномоченного  
органа местного самоуправления  
муниципального образования  
Ленинградской области

Администрация Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области

Наименование бюджета  
муниципального образования

Бюджет Кировского муниципального  
района Ленинградской области

Наименование органа  
исполнительной власти - главного  
распорядителя средств областного  
бюджета

Комитет по строительству  
Ленинградской области

Наименование муниципальной  
программы

Комплексное развитие Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области

Периодичность:

Годовая


№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклоне- ния
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современная школа»  (Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест дер. Сухое Кировского района)	Количество новых мест, введенных на объектах общего образования путем реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов	Чел.	0	0	

Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области



С.А. Ельчанинов

Председатель комитета финансов администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области




Е.В. Брюхова

ОТЧЕТ  
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА **ЗА ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА** (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)  
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2024 году			Получено субсидий в 2024 году		Принятые в 2024 году бюджетные обязательства			Выполнение капиталовложений	Перечислено средств организациям в 2024 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)		
	Всего	в том числе		ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата муниципального контракта	сумма муниципального контракта		Всего	в том числе					
		ФБ	ОБ								МБ	ФБ			ОБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:	152 676 434,78	0,00	140 462 320,00	12 214 114,78	0,00	140 462 320,00			558 770 000,00	0,00	152 676 434,78	0,00	140 462 320,00	12 214 114,78	0,00	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6	152 676 434,78	0,00	140 462 320,00	12 214 114,78	0,00	140 462 320,00	ООО "СЗСМЭУ"	МК № 15	558 770 000,00	0,00	152 676 434,78	0,00	140 462 320,00	12 214 114,78	0,00	Муниципальный контракт № 15 заключен 23.12.2024г. Оплачен аванс в сумме 152 676 434,78 рублей.


Целевое использование субсидий в сумме 140 462 320,000 рублей подтверждаю.

Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области



С.А. Ельчанинов

Председатель комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области



Е.В. Брюхова


Исполнитель: нач. отдела по закупкам МКУ "УКС" О.А. Столбова т. (81362) 28133

ОТЧЕТ  
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА **ЗА ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА** (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)  
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2024 году			Получено субсидий в 2024 году		Принятые в 2024 году бюджетные обязательства			Выполнение капиталовложений	Перечислено средств организациям в 2024 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)		
	Всего	в том числе		ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата муниципального контракта	сумма муниципального контракта		Всего	в том числе					
		ФБ	ОБ								МБ	ФБ			ОБ	МБ
Итого:	120 000 000,00	0,00	110 400 000,00	9 600 000,00	0,00	110 400 000,00			377 943 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00	110 400 000,00	9 600 000,00	0,00	17
Строительство здания для нужд МБОУ "Иней г. Отрядное" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрядное, ул. Дружба, д. 1	120 000 000,00	0,00	110 400 000,00	9 600 000,00	0,00	110 400 000,00	АО "Тайм"	МК № 14	377 943 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00	110 400 000,00	9 600 000,00	0,00	Муниципальный контракт № 14 заключен 06.12.2024г. Оплачен аванс в сумме 120 000 000,00 рублей.

Целевое использование субсидий в сумме 110 400 000,00 рублей подтверждаю.

Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области



С.А. Елынинов

Председатель комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области



Е.В. Брехова

Исполнитель: нач. отдела по закупкам МКУ "УКС" О.А. Столбова т. (8136) 28733

ОТЧЕТ  
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)  
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2024 году			Получено субсидий в 2024 году		Приняты в 2024 году бюджетные обязательства			Выполнение капиталовложений	Перечислено средств организациям в 2024 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проект), причины возникновения остатка и т.д.)			
	Всего	в том числе			ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата муниципального контракта		сумма муниципального контракта	Всего	в том числе					
		ФБ	ОБ	МБ								ФБ			ОБ	МБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого:	261 069 664,18	0,00	240 184 091,04	20 885 573,14	0,00	233 708 976,79				123 374 354,00	254 031 496,53	0,00	233 708 976,79	20 322 519,74	0,00		
Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест дер. Сухое Кировского района	256 445 029,30	0,00	235 929 426,95	20 515 602,35	0,00	229 454 312,70	АО "Тайм"	№14 от 30.09.2022г, ДС № 1 от 27.10.2022г, ДС № 2 от 31.10.2023г, ДС № 3 от 22.12.2023г., ДС № 4 от 04.03.2024г, ДС № 5 от 23.09.2024г, ДС № 6 от 25.12.2024г.	256 445 029,30	123 374 354,00	249 406 861,65	0,00	229 454 312,70	19 952 548,95	0,00	<p><b>В 2024 году выполнены работы:</b> Бетонирование здания школы - выполнено с начала строительства – 2500 м.куб. - остаток – 1200 м.куб. Выборка грунта (здание школы, пожарный резервуар, автостоянка и вертикальная планировка) – 16600 м.куб. Производятся следующие работы: рабочие - 41 чел.; ИТР - Устройство опалубки плит перекрытия ПМ-7 ПМ-8 на отметке +3,800. Устройство арматурных каркасов плиты перекрытия ПМ-7 и ПМ-8 на отметке +3,800. Устройство арматурных каркасов стен и колонн на плитах перекрытия ПМ-6 и ПМ-9.3. Монтаж утеплителя наружных стен поновляемого этажа. Геологические, разбивочные работы системы К2, К3. Монтаж сетей К2, К3. Устройство траншей и котлованов – 650 м3. Монтаж трубопроводов – 230 м/л. Монтаж колодезев - 14 шт. Гидроизоляция колодезев, устройство бетонных замков. Обратная засыпка траншей и котлованов – 600 м3. Круглосуточная откачка воды. Устройство монолитного каркаса здания школы. Обновление технических условий ресурсо-снабжающих организаций в связи с истечением срока. Устройство монолитных колонн и стены Ст-20-16 в осях 2-12/И-Н-27 м.куб. Устройство монолитных колонн в осях 16-22/А-И-15,7 м.куб. Устройство монолитной стены Ст-20-1а в осях 15-18/В-Г-14,3 м.куб. Устройство монолитной плиты перекрытия в осях 7-19/А-Г-129 м. куб.Объект школы, д. Сухое. Бетонирование плиты перекрытия ПМ-10 на отм. +7,700 в осях 7-19/А-Г (128,5 м.куб). Бетонирование колонн на отм. +3,800 в осях 16-22/А-И (15,7 м.куб). Бетонирование стены Ст-20-1а на отм +3,800 в осях 20-22/Ж-Ж1 (13,9 м.куб). Устройство опалубки плиты перекрытия ПМ-13 на отм. +7,700 в осях 2-12/И-Н. Устройство опалубки плиты перекрытия ПМ-11 в осях 16-22/А-И. Армирование и монтаж опалубки колонн на отм. +3,800, в осях 12-21/И-И1, 7. Устройство опалубки, армирование, бетонирование лестничной площадки ЛП-3 на отм. +1,840 в осях 15-18/В-Г, 20-22/Ж-Ж1 (1,8 м.куб). Устройство опалубки, армирование, бетонирование лестничной площадки ЛП-2 на отм. +3,790 в осях 15-18/В-Г, 20-22/Ж-Ж1 (2 м.куб). Устройство стен на отм. +3,900- 13,5 м3, Колонны на отм. +3,900-25,95 м3, перекрытие на отм. +7,700- 122,1 м3, устройство лестничных маршей - 12 шт. Устройство колонн 21 м3. Бетонирование плиты перекрытия ПМ-12 на отм. +7,700 в осях 12-21/И-И1 (145,2 м.куб). Бетонирование стены Ст-20-1 на отм. +7,700 в осях 16-19/А-Г (14,3 м.куб). Бетонирование плиты перекрытия ЛП10 на отм. +10,400 в осях 16-19/А-Г (3,6 м.куб). Армирование и монтаж Стен Ст-20-1, СТ-20-4 на отм. +7,700 в осях 7-19/А-Г. Армирование и монтаж опалубки плит крылец КР-1, КР-2 на отм. -3,100 в осях 3-4/И, 21/И-К. Складка внешних стен из газобетона на отм. -0,150 в осях 7-21/А-И (175 м.куб). Бетонирование стен и колонн на отм. +7,700 - 23 м.куб. Бетонирование плиты перекрытия на отм. +10,400 - 5,05 м. куб. Устройство наружных стен из газобетонных блоков - 283,2 м. куб. <b>Строительная готовность - 50 %.</b></p>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ГКУ "Управление строительства Ленинградской области"	№ 43 от 11.11.2022г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Строительный контроль за выполнением работ по объекту
	4 624 634,88	0,00	4 254 664,09	369 970,79	0,00	4 254 664,09	ПАО "Россети Ленэнерго"	№ 24-034422-100-036 от 08.10.2024г	4 624 634,88	0,00	4 624 634,88	0,00	4 254 664,09	369 970,79	0,00	0,00	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям

Целевое использование субсидий в сумме 233 708 976,79 рублей подтверждаю

Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области

С.А. Ельмичинов

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 3F4478CFF50DF0F203FCCC339E463D56  
Владелец: Ельмичинов Сергей Алексеевич  
Действителен с 28-12-2024 до 23-03-2028

Председатель комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Ленинградской области

Е.В. Брюхова

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 64FDB1A229358A05B866ADE4174295F  
Владелец: Брюхова Елена Вячеславовна  
Действителен с 25-03-2024 до 18-06-2025

Исполнитель: нач. отдела по закупкам МКУ "УКС" О.А. Столбова т. (813) 62-22-11