

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за III квартал 2017 год  
Кировским муниципальным районом Ленинградской области

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Достигнутое значение целевого показателя результативности			Причины отклонения достижения целевого показателя
			До начала выполнения работ	На конец выполнения работ после использования субсидии (плановое)	На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество зданий, на которых выполнены работы по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений	ед.	1	1	0	Ведется приемка работ

Первый заместитель главы администрации Кировского муниципального района  
Кольцов А.В. (фамилия, инициалы) «02» октября 2017 года

Начальник отдела ВМФР  
Комитета финансов администрации Кировского муниципального района  
Брюхова Е.В. (фамилия, инициалы) «02» октября 2017 года



Приложение 3  
к соглашению № 67  
от «31» мая 2016 г.

Форма

**О Т Ч Е Т**  
об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» за III квартал 2017 года  
Кировский муниципальный район Ленинградской области  
(наименование муниципального образования)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году			Получено субсидий в 2017 году	Принятое в 2017 году бюджетные обязательства			Выполнение капитальных вложений	Перечислено средств организацией в 2017 году			Остаток субсидий на дополнительных счетах	Примечания (перечень основных видов выполняемых работ, общее состояние строительной готовности объекта (проект), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			номер и дата муниципальной контракта	сумма муниципального контракта на 2017 год	Всего		в том числе		на дополнительных счетах		
		областной бюджет	местный бюджет						контрагент	областной бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
"Капитальный ремонт системы отопления, инженерного оборудования, помещений МБУДО "Назиевская детская школа искусств" по адресу: Ленинградская область,	16977458.86	8488700.00	8488758.86	8192409.42	ООО "ТИТЕ РСТРО ЙРЕМ ОНТ СПБ"	№014530-000054160-00119-0208336-01 от 16.08.2016г.	14940163,90	12291224,16	12291224,16	7470056,10	4821168,06	0,00	Готовность объекта 100%. Ведётся приёмка работ.

