

ОТЧЕТ
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2022 году					Получено субсидий в 2022 году		Принятые в 2022 году бюджетные обязательства		Выполнение капиталов- ложений	Перечислено средств организациям в 2022 году					Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, выполненной готовности объекта (проц.), причина возникно- вения остатка и т.д.)
	Всего	ФБ	ОБ	МБ	в том числе	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата муниципаль- ного контракта		сумма муниципального контракта	Всего	ФБ	ОБ	МБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого:	83 917 400,00	0,00	77 204 000,00	6 713 400,00	0,00	77 204 000,00	АО "Талин"	№ 14 от 30.09.2022г.	347 824 300,00	0,00	83 917 400,00	0,00	77 204 000,00	6 713 400,00	0,00	Заключен муниципальный контракт № 14 от 30.09.2022г. Ведущая подготовительные работы Оплачен аванс в сумме 83 917 400,00 рублей.	
Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест дер. Сухое Кировского района	83 917 400,00	0,00	77 204 000,00	6 713 400,00	0,00	77 204 000,00	АО "Талин"	№ 14 от 30.09.2022г.	347 824 300,00	0,00	83 917 400,00	0,00	77 204 000,00	6 713 400,00	0,00	Заключен муниципальный контракт № 14 от 30.09.2022г. Ведущая подготовительные работы Оплачен аванс в сумме 83 917 400,00 рублей.	

Целевое использование субсидий в сумме 77 204 000,00 рублей подтверждено.

Заместитель главы администрации

Кировского муниципального района Ленинградской области по ЖКХ

Председатель комитета финансов администрации

Кировского муниципального района Ленинградской области



М.В. Нилова

(Signature)
Е.В. Брехова

Исполнитель: специалист по мун. заказу МКУ "УКС" О.А. Соловава т. (81362) 281133