

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2022 году					Получено субсидий в 2022 году		Приняты в 2022 году бюджетные обязательства		Выполнение капитальных работ	Перечислено средств организациям в 2022 году					Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, обшее состояние строительной готовности объекта (прод.), причины велия остатка и т.д.)
	Всего	ФБ	ОБ	МБ	Итого	ФБ	ОБ	контрагент	номер и дата муниципального контракта		сумма муниципально-го контракта	Всего	ФБ	ОБ	МБ		
Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона МБОУ " Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Байдаламбетова" по адресу: Ленинградская область, Кировская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д.8	12 222 222,22	0,00	11 000 000,00	1 222 222,22	0,00	11 000 000,00	ООО "ДИНО"	МК №9 от 26.07.2022г., ДС №1 от 25.08.2022г., ДС №2 от 24.10.2022г.	12 222 222,22	0,00	11 000 000,00	12 222 222,22	0,00	11 000 000,00	0,00	МК заключен. Выполнены работы по установке ограждения, по устройству оснований под искусственное покрытие, уложено искусственное покрытие, установлено спортивное ограждение. Строительная готовность - 100 %.	
Капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона МКОУ " Наземская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, ул. Паркова д.4	12 222 222,22	0,00	11 000 000,00	1 222 222,22	0,00	11 000 000,00	ООО "ДИНО"	МК №8 от 26.07.2022г., ДС №1 от 25.08.2022г., ДС №2 от 24.10.2022г.	12 222 222,22	0,00	11 000 000,00	12 222 222,22	0,00	11 000 000,00	0,00	МК заключен. Выполнены работы по установке ограждения, по устройству оснований под искусственное покрытие, уложено искусственное покрытие, установлено спортивное ограждение. Строительная готовность - 100 %.	
Итого:	24 444 444,44	0	22 000 000,00	2 444 444,44	0,00	22 000 000,00			24 444 444,44	0,00	22 000 000,00	24 444 444,44	0,00	22 000 000,00	0,00		

Целевое использование субсидий в сумме 22 000 000,00 рублей подтверждено.

Заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по ЖКХ

Председателя комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

М.В. Ницова
Е.В. Брюхова

Исполнитель, специалист по муниципальному заказу МКУ "УКС" О.А. Сидорова Т. (81369) 281133