

**ОТЧЕТ**  
о достижении показателей результатов  
использования Субсидии  
по состоянию на «01» января 2024 г.

Наименование уполномоченного  
органа местного самоуправления  
муниципального образования  
Ленинградской области

Администрация Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области

Наименование бюджета  
муниципального образования

Бюджет Кировского муниципального  
района Ленинградской области

Наименование органа  
исполнительной власти - главного  
распорядителя средств областного  
бюджета

Комитет по физической культуре и  
спорту Ленинградской области

Наименование муниципальной  
программы

Комплексное развитие Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области


Периодичность:

Квартальная


№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов	Доля стоимости выполненных в течение года работ и оказанных услуг в общей стоимости работ по объекту	%	100,00	45,00	Завершение работ по контракту – 28.06.2024г.
2	Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов	Количество спортивных объектов, в которых проведен капитальный ремонт	Ед.	1	0,0	Завершение работ по контракту – 28.06.2024г.

Заместитель главы администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области по ЖКХ



  
М.В. Нилова  
(подпись)

Председатель комитета финансов администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области

  
Е.В. Брехова  
(подпись)