

Приложение 3
к соглашению № 67
от «31» мая 2016 г.

Форма

О Т Ч Е Т
об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» за III квартал 2017 года
Кировский муниципальный район Ленинградской области
(наименование муниципального образования)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году			Получено субсидий в 2017 году	Приняты в 2017 году бюджетные обязательства			Выполнение капитальных вложений	Перечислено средств в 2017 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			контрагент	номер и дата муниципального контракта	сумма муниципального контракта на 2017 год		Всего	в том числе			
		областной бюджет	местный бюджет							областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
"Капитальный ремонт системы отопления, инженерного оборудования помещений МБУДО "Назиевская детская школа искусств" по адресу: Ленинградская область,	16977458,86	8488700,00	8488758,86	8192409,42	ООО "ПИТЕРСТРОЙРЕМОНТ ОНТ СТЬ"	№0145300005416000119-0208336-01 от 16.08.2016г.	14940163,90	12291224,16	12291224,16	7470056,10	4821168,06	0,00	Готовность объекта 100%. Ведётся приёмка работ.

