

Приложение № 3 к Соглашению №3/9
от «20» февраля 2020г., Доп.соглашение
№1 от 04.02.2021г

ОТЧЕТ

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
на 01 января 2022 г.

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д.1

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области *Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование бюджета муниципального образования *Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование финансового органа муниципального образования *Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета *Комитет по строительству Ленинградской области*

Наименование муниципальной программы *Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области*

Периодичность: *Ежеквартальная*


Единица измерения: *Рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)*

| Наименование показателя | Код строки | Средства бюджета муниципального образования | | | |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | всего | | в том числе средства Субсидии из областного бюджета | |
| | | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств Субсидии на начало года, всего | 010 | х | х | 0,00 | х |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|------|---------------|
| из них: подлежит возврату в областной бюджет | 011 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Объем выделенный муниципального образования из областного бюджета | 020 | x | x | 0,00 | 34 652 000,00 |
| Предусмотрено в бюджете (сводной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия | 030 | 0,00 | 49 503 000,00 | x | x |
| Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюджета | 040 | x | x | 0,00 | 34 652 000,00 |
| Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход) | 050 | 0,00 | 49 503 000,00 | 0,00 | 34 652 000,00 |
| Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального образования, всего | 060 | | | | |
| в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году | 061 | - | - | - | - |
| использованных не по целевому назначению в предшествующие годы | 062 | - | - | - | - |
| использованных в предшествующие годы | 063 | - | - | - | - |
| Возвращено в областной бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования, всего | 070 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 071 | x | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|---|------|------|
| остаток средств Субсидии на начало года | | | | | |
| использованных не по целевому назначению | 072 | x | x | - | - |
| использованные в предшествующие годы | 073 | x | x | - | - |
| Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего | 080 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| из них: подлежит возврату в областной бюджет | 081 | x | x | 0,00 | 0,00 |

Муниципальный заказчик:
Заместитель главы администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области по экономике
и инвестициям



(подпись)

Е.А. Павлов

Председатель комитета финансов
администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области

(подпись)

Е.В. Брюхова

ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов
использования Субсидии
по состоянию на «01» января 2022 г.

Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области

Администрация Кировского
муниципального района
Ленинградской области

Наименование бюджета
муниципального образования

Бюджет Кировского муниципального
района Ленинградской области

Наименование органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств областного
бюджета

Комитет по строительству
Ленинградской области

Наименование муниципальной
программы


Комплексное развитие Кировского
муниципального района
Ленинградской области

Периодичность:

Годовая

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии в 2021 г | | Причина отклонения |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | плановое | фактическое | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов путем реализации мероприятий по строительству, реконструкции и проектированию спортивных объектов | Ед. | 1,0 | 1,0 | - |
| 2 | Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов | Уровень технической готовности объекта капитального строительства достигнутый в результате использования субсидии | % | 100,0 | 100,0 | - |

Заместитель главы администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области по экономике и инвестициям



Е.А. Павлов

(подпись)

Председатель комитета финансов администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Е.В. Брюхова

(подпись)