

Приложение № 3

к Соглашению № 26 от 19 января 2017 года.

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на III квартал 2017 года (нарастающим итогом)

Кировский муниципальный район Ленинградской области

(наименование муниципального образования)

(рублей)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году				Получено субсидий в 2017 году	Приняты в 2017 году бюджетные обязательства			Выно некапитальные вложения	Перечислено средств организациям в 2017 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания	
	Всего	в том числе				контрагент	номер и дата договора 2017 года	сумма договора на 2017 год		Всего	в том числе				в том числе
		областной бюджет	местный бюджет	и др.							областной бюджет	и др.			
I	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Капитальный ремонт здания библиотеки по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Комсомольский пр. д.62	8317600,00	4158800,00	4158800,00	3003809,87	ООО СТД "Меркурий"	0145300005417000028020833601 от 31.05.2017г.	6007619,74	1492965,83	1492965,83	746482,91	746482,92	2257326,96	Контракт заключён. Работы ведутся согласно календарному графику выполнения работ. Ведётся приёмка работ.		

Целевое использование субсидий в сумме 746482,91 руб. (семьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят два рубля 91 копейка).
подтверждаю

Первый заместитель главы администрации
Кольцов А.В. «02» октября 2017 года

Первый заместитель главы администрации
(подпись) (фамилия, инициалы)


Начальник отдела ВМФК
Комитета финансов администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
Место печати

(подпись) (фамилия, инициалы)
Ермохова Е.В.
«02» октября 2017 года

