

### ОТЧЕТ

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия  
на 01 января 2022 г.

Объект: «Реновация организаций общего образования» (капитальный ремонт здания  
МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная школа по адресу: Ленинградская  
область, Кировский район, п.ст. Войбокало, Школьный пер., д.1)

Наименование уполномоченного  
органа местного самоуправления  
муниципального образования  
Ленинградской области

Администрация Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области

Наименование бюджета  
муниципального образования

Бюджет Кировского муниципального  
района Ленинградской области

Наименование финансового  
органа муниципального  
образования

Комитет финансов администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области

Наименование органа  
исполнительной власти - главного  
распорядителя средств областного  
бюджета

Комитет общего и  
профессионального образования  
Ленинградской области

Наименование муниципальной  
программы

Комплексное развитие Кировского  
муниципального района  
Ленинградской области

Периодичность:

Ежеквартальная

Единица измерения:

Рубль (с точностью до второго  
десятичного знака после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Средства бюджета муниципального образования			
		всего		в том числе средства Субсидии из областного бюджета	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего	010	х	х	0,00	х

из них: подлежит возврату в областной бюджет	011	x	x	0,00	0,00
Объем Субсидии, выделенный бюджету муниципального образования из областного бюджета	020	x	x	0,00	55 265 898,60
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия	030	0,00	61 406 554,00	x	x
Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюджета	040	x	x	0,00	55 265 898,60
Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход)	050	0,00	61 406 554,00	0,00	55 265 898,60
Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального образования, всего	060	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году	061	0,00	0,00	0,00	0,00
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	0,00	0,00	0,00	0,00
использованных в предшествующие годы	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено в областной бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования, всего	070	x	x	0,00	0,00
в том числе	071	x	x	0,00	0,00

остаток средств Субсидии на начало года					
использованных не по целевому назначению	072	x	x	0,00	0,00
использованные в предшествующие годы	073	x	x	0,00	0,00
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего	080	x	x	0,00	0,00
из них: подлежит возврату в областной бюджет	081	x	x	0,00	0,00

**Муниципальный заказчик:**

Заместитель главы администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области по экономике  
и инвестициям



Е.А. Павлов

(подпись)

Председатель комитета финансов  
администрации Кировского муниципального района  
Ленинградской области

Е.В. Брюхова

(подпись)

Исполнитель: О.А. Столбова  
Тел.8(81362) 28-135

**ОТЧЕТ**  
о достижении показателей результатов  
использования Субсидии  
по состоянию на «01» января 2022 г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области  
*Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование бюджета муниципального образования  
*Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области*

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета  
*Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области*

Наименование муниципальной программы  
*Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области*

Периодичность:  
*Годовая*

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии в 2021 г		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Реновация организаций общего образования	Количество организаций, в которых запланировано выполнение мероприятий по реновации	шт	1	1	-

Заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по экономике и инвестициям  
*Е.А. Павлов*  
(подпись)

Председатель комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  
*Е.В. Брюхова*  
(подпись)

